



第四區管理處停水作業計畫

工程名稱：
大里區現岱路周邊等汰換管線工程
(第七階段停水計畫)

台灣自來水公司
中華民國 113 年 03 月

台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

目錄

一、前言	3
二、影響範圍與戶數	3
三、施工日期	3
四、施作流程	3
五、供水調度因應作為	4
六、停水宣傳方式	4
七、其他事項	4
八、附錄	5
附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單.....	5
附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表.....	6
附錄(三) 施工地點簡示圖.....	7
附錄(四) 施工及停水訊息.....	11

一、前言

本工程施工地點位於**台中市大里區**，影響用戶數約為**7104**戶。為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

二、影響範圍與戶數

停水降壓地區：(詳附錄三、停水範圍及水壓降低地區示意圖)

(一) **停水範圍：**新仁路二段以南、國光路一段以北、環中東路六段以西、中興路二段以東 (大里區：中新里、內新里、東昇里及大元里部分區域)

(二) **降壓範圍：**新仁路二段以南、國光路一段以北、環中東路六段以西、中興路二段以東 (大里區：中新里、內新里、東昇里及大元里部分區域)


三、停水施工日期

停水時間：預計自 113 年 4 月 11 日至 113 年 5 月 11 日
星期一至星期六(8 時 30 分至 18 時 30 分)。

施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本停水計劃截止日順延。

四、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



五、供水調度因應作為

- 1、送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。
- 2、停水前應先儲滿各蓄（配）水池。
- 3、先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- 4、每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- 5、載水站、載水車之指揮與管理。

六、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息於本公司網站上刊登停限水訊息，請里長協助公告周知、發送電子郵件或手機簡訊通知會員用戶等多重管道方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

備註：施工日期非停水日期，確切停水日期將於停水日期前另行以手機簡訊或張貼宣傳單。

七、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用品品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非整日停水僅幹管改接及用戶施作須停水，每日施工路段(約60-100公尺)週邊用戶停水(影響戶數約數十戶不等)，每日9時00分至18時00分，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後2小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

八、附錄

附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

項 目	內 容
一、工程名稱	大里區現岱路周邊等汰換管線工程
二、施工地點	台中市大里區中新里現岱路、新義路、德芳南路一帶等
三、施工時間	辦理「大里區現岱路周邊等汰換管線工程」，本工程施工期間起訖(113年4月11日至113年5月11日)，星期一至星期六8時30分至18時30分
四、停水時間	<p><u>預計自113年4月11日至113年5月11日、星期一至星期六(8時30分至18時30分)。</u></p> <p>*分段施作用戶給水管改接時，停水前兩天發停水通知單告知用戶。</p> <p>*路口制水閥更新改接時，停水前兩天以宣傳車宣傳。</p> <p>*〔僅每日施工路段(約100公尺)週邊用戶停水(影響戶數約數十戶不等) 遇雨順延。〕</p>
五、停水區域 (含水壓降低地區)	<p>停水範圍：新仁路二段以南、國光路一段以北、環中東路六段以西、中興路二段以東(大里區：中新里、內新里、東昇里及大元里部分區域)</p> <p>降壓範圍：新仁路二段以南、國光路一段以北、環中東路六段以西、中興路二段以東(大里區：中新里、內新里、東昇里及大元里部分區域)</p>
六、減少供水量	預計減少供水量：5000立方公尺。
七、停水戶數	<p>(一)停水戶數：約7104戶。</p> <p>(二)水壓降低戶數：7104戶。</p>
備 註	<p>一、倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。</p> <p>二、如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請見諒。</p> <p>三、若有任何停水問題請電洽(04-22442469 台中給水廠)。</p>

廠所：台中給水廠


區處 操作課 業務課： 處長：

附錄(二)里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「大里區現岱路周邊等汰換管線工程」里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	中新里里長辦公室	廖榮木	(04) 2485-2155	台中市大里區現岱路 158 巷 9 號	
2	內新里里長辦公室	林溢源	(04) 2486-5866	台中市大里區新南路 92 號	
3	東昇里里長辦公室	陳進發	(04) 2486-1760	台中市大里區東昇里日新路 240 號	
4	大元里里長辦公室	林瑞興	0932 618 342	臺中市大里區大元里中興路 2 段 35 號	
	台中給水廠工務股股長	許喬宇	(04) 22442469	台中市北屯區遼寧路一段 3 號	
	台中給水廠監造人員	賴淑貞	(04) 22442469	台中市北屯區遼寧路一段 3 號	
	得意營造有限公司	巫俊德	0973200933	臺中市大里區永隆里永大街 469 號	
	台中給水廠 廠長	孫智強	(04) 22442469	台中市北屯區遼寧路一段 3 號	

施工地點簡示圖



停水(含降壓)區域示意圖



台灣自來水公司第四區管理處

◎ 施工及停水訊息 ◎

一、施工及停水緣由：

本公司辦理「大里區現岱路周邊等汰換管線工程」，管線改接施工時，將造成施工範圍鄰近區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

二、停水時間:(分段施工、夜間恢復供水)

預計自 113 年 4 月 11 日至 113 年 5 月 11 日、星期一至星期六(早上 8 時 30 分至 18 時 30 分)。

- ◎非整日停水僅幹管改接及用戶施作須停水，每日施工路段(約 60-100 公尺)週邊用戶停水(影響戶數約數十戶不等)，每日 9 時 00 分至 18 時 00 分，請用戶利用晚上儲水備用。
- ◎水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後 2 小時恢復供水，敬請見諒。
- ◎敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

四、停水範圍(詳附件一)：

停水範圍：新仁路二段以南、國光路一段以北、環中東路六段以西、中興路二段以東(大里區：中新里、內新里、東昇里及大元里部分區域)

降壓範圍：新仁路二段以南、國光路一段以北、環中東路六段以西、中興路二段以東(大里區：中新里、內新里、東昇里及大元里部分區域)